

监 理 日 志

日期: 2016年12月10日

天气: 晴

星期: 六

气温: -16.0℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、 监理人员现场巡视发现，施工现场吊机作业时无关人员随意出入作业半径内，现场要求吊机作业时无关人员禁止入内。
- 2、 现场巡视电缆沟回填，监理人员要求一定要按照设计进行回填，不得私自更改设计。
- 3、 现场巡视 2#光伏区汇流箱接线，发现基本符合设计要求。
- 4、 现场巡视 2#光伏区组件安装，个别组件角度偏差过大，现场要求立即整改，整改完成后报监理部进行验收。
- 5、 监理人员现场要求施工区过往车辆一定要减速慢行，避免出现事故。

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	江苏华能建设集团 有限公司	1、 配电室施工 8 人 2、 1#、2#光伏区支架组件安装
	南昌市吉信建设工程 有限公司内蒙古 分公司	1、 直埋电缆施工 15 人

其它事项

本日现场监理人员 王科 朱号兵 李醒君

记录人: 王科