

监 理 日 志

日期: 2016 年 12 月 13 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -15--5℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视开关站接线,发现基本符合图纸设计要求。 2、例行检查生活区用电规范,发现工人没有安全防范意识,电热毯等大功率电器没有正确使用,要求管理人员加强交底及管理。 3、现场巡视 2#光伏区汇流箱接线,发现部分工序不符合设计要求,现场要求立即整改,整改完成后报监理部进行验收。 4、现场巡视场区接地开挖放置,发现个别接地沟深度达不到设计要求,现场要求立即整改,整改完成后报监理部进行验收。 5、监理人员在巡视光伏区组件安装时,现场要求施工人员加强对组件的保护,避免暴力施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 有 限 公 司	1、配电室施工 8 人 2、1#、2#光伏区支架组件安装
	南 昌 市 吉 信 建 设 工 程 有 限 公 司 内 蒙 古 分 公 司	1、直埋电缆施工 15 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王科 安醒君 朱景兵
记录人: 王科		