

# 监 理 日 志

日期: 2016年12月19日

天气: 晴

星期: 日

气温: -14-2℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

1、对配电室调试进行巡视，要求加快进度争取在 20 号调试完成。  
 2、现场巡视高压电缆沟回填，监理人员现场要求一定要把沟里的大石块清理干净再进行回填。  
 3、要求配电室电缆沟盖板盖上之前必须把沟内垃圾全部清理干净，电缆绑扎整齐，再盖盖板。  
 4、现场巡视 2#光伏区组件安装，发现个别光伏阵列一组中角度偏差过大，不符合设计要求，现场要求立即整改，整改完成后报监理部进行验收。  
 5、2#区环网接地焊接，发现扁铁型号不符合设计要求，现场与韩工通知，要求就、立即更换，并且要求对完成部分进行整改，整改完成后报监理验收才可回填。  
 6、2#电缆沟回填部分没有铺沙盖砖，现场与韩工通知要求整改，整改完成后报监理验收。  
 7、3#区组件安装要求施工单位对不符合要求的支架进行调整，调整完成后报监理部验收，验收合格后在安装组件。

监  
理  
工  
作  
情  
况

施工单位	施工内容及进度
江苏华能建设集团有限公司	1、配电室施工 8 人 2、2#、3#光伏区支架组件安装 56 人
南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	

施  
工  
情  
况

其它事项

本日现场监理人员 安继书 朱岩兵 达科

记录人: 安继书