

# 监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 11 日

天气： 晴

星期： 六

气温： -9° ~10°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场要求施工单位组件之间连接线时加强人员安全防护避免触电。 2、检查主接地网焊接搭接长度符合规范要求。 3、开关站高压柜 3 号母线电缆头制作旁站（下午 1:30-2:45）。 4、CT 柜无法安装，业主单位已联系厂家沟通协商方案解决。 5、要求施工单位做好对灌桩后的保温措施。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	1、1 区光伏方阵组件与组件之间拆插线。 2、3 区主接地网焊接； 3、5#直流电缆沟开挖完成，6#高压电缆头完成 2 个，3 区 13、15#光伏区主接地完成 300 米，3 区支架灌桩（试灌）17 组。
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、朱号兵、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	