

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 12 日

天气： 晴

星期： 天

气温： -8° ~6°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场检查 3#主接地网焊接搭接长度符合规范要求。 2、由于气温下降原因，3 区灌桩停止施工。 3、现场要求施工单位配合好各厂家做好并网前的调试和检查工作。 4、综合楼粉刷要求施工单位只能在规范允许的气温下进行施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	1、管理区场平及清理，SVG 厂家做并网前调试检查。 2、3 区主接地网焊接做防腐、，4#光伏方阵组件直接连接完成 50 组。 3、1、3 光伏大区完成电气交流绝缘相序完成；
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、朱号兵、熊祖峰
记录人		熊祖峰