

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 14 日

天气： 晴

星期： 二

气温： -6° ~9°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，要求施工单位做好各道工序的的报验工作，设备擦拭灰尘以及设备内清理灰尘；要求办公楼内粉刷做好夜间保温措施。室外灌桩上午还是无法开展（气温太低），中午开始施工，要求按规范进行振捣，做好保温措施。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	管理区开关站设备清扫擦拭（酒精）。管理区雨棚整改。综合楼室内抹灰。3 区灌桩，
其 他 事 项	朱号兵离开本项目部。3 区灌桩处因为道路问题停止施工。	
本现场监理人员		李尚明、朱号兵、熊祖峰
记录人		熊祖峰