

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 15 日

天气： 晴

星期： 三

气温： -2° ~11°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，管理区围墙抹灰，要求施工单位必须对其做好保温措施。1 区条形基础浇筑，要求按规范进行振捣，做好保温措施。现场工人未佩戴安全帽，要求施工单位立即整改，现场管理人员抓好安全和工作的工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	开关站定值复核，11#箱变接地完成，5#光伏线配管完成，汇流箱接地完成 70%，14#主接地完成 200 米，办公楼围墙粉刷，卫生间、厨房地梁浇筑，厂区剩余条形基础浇筑。
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	