

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 17 日

天气： 阴转晴

星期： 五

气温： -4~11°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	监督准备送电并网，要求各家单位做好本职工作，并配合本站并网工作。 上午 9 点 20 分，2 大区内的 7#、8#、9#、10#同时带电；11 点整 9#投运其中一条支路未投，此时后台显示发电量 0.13 兆瓦；11 点 25 分 10#投运，此时后台显示发电量 1.02 兆瓦；12 点 5 分 8#投运，此时后台显示发电量 3.01 兆瓦；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	2 光伏大区投运成功（8#、9#、#10#）其中 9#差一条支路未投。
其 他 事 项	区调、中调光缆断开。	
本现场监理人员		李尚明、熊祖峰
记录人		熊祖峰