

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 20 日

天气： 阴

星期： 一

气温： -1~10°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，3 区 13#继续灌桩，管理区道路浇筑，要求施工时必须按规范要求进行振捣浇筑，3 区组件安装，轻拿轻放，避免组件损坏。管理区室内粉刷及排水井砌筑要求做好保温措施。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	3 区主接地施工完成 230 米，汇流箱安装完成 8 个；4 区方阵汇流箱安装完成 7 个；6 区逆配线管完成 45 组；3 区支架桩浇筑 62 组；对于提出的问题进行整改；管理区内墙粉刷完成，围墙粉刷，排水井砌筑。
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、熊祖峰
记录人		熊祖峰