

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 25 日

天气： 雪

星期： 六

气温： -5~5°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	由于天气原因室外施工已停止，主控室装修刮腻子，要求施工单位必须做好保温措施，保护好室内设备。办公楼电气穿线，要求严格按照设计文件要求进行施工。做好屋面屋顶的清雪工作，避免室内装修损坏。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏华能建设工程集团有限公司	室外暂停施工，室内装修（控制室），办公楼穿线放线（电气）。
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、熊祖峰
记录人		熊祖峰