

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 27 日

天气： 晴

星期： 一

气温： -2~11°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	由于室外灌注桩施工已停止（天气原因，导致灌注孔内结冰积雪导致无法施工），3 区支架安装，要求施工单位必须拧牢螺栓，角度必须符合设计要求。综合楼屋顶积雪处理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	室外暂停施工，综合楼顶积雪处理，3 区支架安装。
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、熊祖峰
记录人		熊祖峰