

监 理 日 志

日期： 2017 年 4 月 13 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 5~21°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，高压室内电缆沟清理完成，电缆沟盖板刷漆，室外爬梯已整改完成（办公楼）一个。11 子阵螺旋桩施工，要求必须拉线找平；光伏组件倒运，要求施工单位轻拿轻放。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	升压站电缆沟清扫，站内消缺；电缆沟盖板刷油漆；室外爬梯加防护栏；3 区光伏板插板 37 组；支架基础浇筑 27 组；光伏组件倒运；3 子阵打桩 21 组
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	