

# 监 理 日 志

日期： 2017 年 4 月 15 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 6~21°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，二次室内电缆沟盖板刷漆完成，办公楼室内地板砖完成（除去走廊和卫生间）。11 方阵开始安装支架组件，要求倾斜角度和螺丝牢固度必须保证符合要求，3 子阵设备基础浇筑完成，进行旁站。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	3 子阵设备基础浇筑完成；二次室内电缆沟盖板刷漆完成；办公楼室外内地板砖完成（除去走廊和卫生间）；3 区光伏组件材料倒运；3 子阵灌注桩；
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	