

监 理 日 志

日期： 2017 年 4 月 17 日

天气： 晴转小雨

星期： 一

气温： 0~17°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，管理区屋面防水开始施工，11#方阵接地施工，抽检其搭接面积符合要求； 11#电缆沟开挖 130 米，要求施工单位深度必须保证。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	11#配管 8 个汇流箱； 11#接地施工 78 米； 11#插线 49 组； 办公楼室内开始粉刷施工，屋面防水开始施工；
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、熊祖峰
记录人		熊祖峰