

# 监 理 日 志

日期： 2017 年 4 月 18 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 0~18°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，开关站屋面防水施工完成，11#方阵接地沟开挖 180 米，要求必须符合设计深度，3 区支架安装 40 组，组件安装 50 组。要求安装必须牢固可靠、倾斜角度必须缝合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	11#方阵接地沟开挖 180 米，； 3 区支架安装 40 组，组件安装 50 组。 办公楼室内开始粉刷施工，开关站屋面防水施工完成； 13#直流缆放线完成一半。
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	