

监 理 日 志

日期： 2017 年 4 月 25 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 1~14°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，13 区接地沟回填，要求先把沟内垃圾清除，方可回填，必须夯实到位。 视察 3 区汇流箱接地施工，符合要求。视频监控厂家进场准备施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏华能建设工程集团有限公司	3 区钻孔 10 组，浇筑 5 组，支架安装 17 组，组件安装 12 组； 11#接地黄绿漆刷完，接地沟回填完成； 6#胡流向接线完成 4 个； 3 区汇流箱接地完成； 13 接地沟回填 47 米；
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、熊祖峰
记录人		熊祖峰