

监 理 日 志

日期： 2017 年 5 月 02 日

天气： 雨

星期： 二

气温： 10~22°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，要求倾斜角度必须符合设计要求（41度），4#子阵放线必须注意原材料保护，不能损坏。现场施工佩戴好安全帽，做好安全文明施工，4#汇流箱内配管要求横平竖直。电缆沟施工必须保证符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	1#支架安装 14 组，组件安装 12 组；管理区装修施工；3 区支架桩基加固，围栏继续施工；4#配管 3 个汇流箱完成，放光伏线 13 组，3#电缆沟开挖 70 米。
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	