

监 理 日 志

日期： 2017 年 5 月 04 日

天气： 阴

星期： 四

气温： 1~18°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，要求光伏组件安装必须牢固可靠，2#子阵放线必须注意原材料保护，不能损坏。现场施工佩戴好安全帽，做好安全文明施工，3#汇流箱配管要求横平竖直。发现开关楼外墙色涂抹不均匀，施工单位整改完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	1 区组件安装 39 组；管理区装修施工；3 区支架桩基加固，围栏继续施工；3 号配管 11 个汇流箱完成。2#放光伏线 17 组。办公楼门开始安装。
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	