

监 理 日 志

日期： 2017 年 5 月 07 日

天气： 晴

星期： 天

气温： 9~23°

工程名称：乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，要求光伏组件安装必须牢固可靠，3#子阵光伏组件连接施工，要求注意安全避免触电。3 区单排桩基础现场回弹仪测试。要求现场施工佩戴好安全帽，做好安全文明施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	管理区清理，涂料施工；3 号接地 90 米，光伏组件之间连接完成 27 组。2#放光伏线放线完成。光伏方阵单排桩基础进行混凝土回弹仪测试。
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、熊祖峰
记录人		熊祖峰