

监 理 日 志

日期： 2017 年 5 月 11 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 7~24°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，与运维人员一同检查管理区设备挂牌，一次通过。增补电缆（低压）今日到场。预计明日开展电气施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	3 区支架消缺； 3 区场地平整； 3 区组与组接地施工；
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、熊祖峰
记录人		熊祖峰