

监 理 日 志

日期： 2017 年 5 月 13 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 11~22°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，对 1 大区放线进行检查无损伤，要求施工人员在放线施工时，注意原材料材料的保护。汇流箱接线穿管要求牢固可靠。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	光伏区支架消缺；6 号子阵围栏施工； 5 号子阵穿管和接线施工完成 3 个汇流箱，放直流缆 5 根； 2 号子阵放直流缆 3 根；
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、熊祖峰
记录人		熊祖峰