

监 理 日 志

日期： 2017 年 5 月 22 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 12~22°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，对 4 号汇流箱安装进行检查，检查结果合格。3 区支架基础继续开始加固，要求浇筑过程中必须振捣到位。要求施工单位回填电缆沟，必须按照设计要求进行回填。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	光伏区支架消缺； 4 号接线 5 个汇流箱，3 号电缆沟回填 320 米，电缆沟开挖 50 米； 3 区支架基础加固，1 区围栏安装。
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、熊祖峰
记录人		熊祖峰