

监 理 日 志

日期： 2017 年 5 月 23 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 8~23°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，3区支架基础继续开始加固，要求浇筑过程中必须振捣到位。高压电缆放线，要求施工单位必须按照规范要求施工，避免损伤电缆。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	光伏区支架消缺； 高压电缆3到4放完，3接地完成； 1号方阵围栏施工。 3区支架基础加固；
其 他 事 项	增补高压电缆进场	
本现场监理人员	李尚明、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	