

监 理 日 志

日期： 2017 年 6 月 04 日

天气： 晴

星期： 天

气温： 15~28°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，3 区组件继续清扫。督促施工单位加快进行对管理区生活用水的施工速度，生活用继续施工。上午 12：10 分 3、4 子阵并网成功。高低压室地坪施工（环氧自流平）。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	1 区设备基础下整改封堵施工； 清理管理区室内卫生； 3/4 子阵并网成功； 高、低压室地坪环氧自流平继续施工，等电位铜牌施工完成。 生活用水沟继续开挖。
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、熊祖峰
记录人		熊祖峰