

监 理 日 志

日期： 2017 年 6 月 24 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 13~24°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，配合施工单位现场解决相关问题。全场部分设备通讯进行整改调通，要求抓紧整改，临时用电施工完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	调 485 通信线继续。 全厂区对光伏方阵螺丝松动进行排查整改。 支架基础加固。
其 他 事 项		
本现场监理人员		熊祖峰
记录人		熊祖峰