

# 监 理 日 志

日期： 2017 年 7 月 03 日

天气： 多云转阴

星期： 一

气温： 18~24°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

|                            |                                                                                            |                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视现场，配合施工单位现场解决相关问题。全场部分设备通讯进行整改调通，现在剩余 1/4 子阵通讯需要厂家协助调试、6 号子阵后台未做所以未通，要求相关单位抓紧通知厂家进场配合整改。 |                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                       | 施工内容及进度                                         |
|                            | 江苏华能建设工程有限公司                                                                               | 全厂区对光伏方阵螺丝松动进行排查整改。<br>支架基础加固。<br>管理区室内外装修消缺整改。 |
| 其<br>他<br>事<br>项           | 对剩余问题的消缺整改                                                                                 |                                                 |
| 本现场监理人员                    |                                                                                            | 熊祖峰                                             |
| 记录人                        |                                                                                            | 熊祖峰                                             |