

监 理 日 志

日期： 2017 年 7 月 05 日

天气： 晴转雨

星期： 三

气温： 14~28°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，配合施工单位现场解决相关问题。全场部分设备通讯进行整改调通，现在剩余 1/4 子阵通讯需要厂家协助调试、6 号子阵后台未做所以未通，要求相关单位抓紧通知厂家进场配合整改。等待业主单位联合检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	全厂区对光伏方阵螺丝松动进行排查整改。 支架基础加固。 管理区室内外装修消缺整改。
其 他 事 项	对剩余问题的消缺整改	
本现场监理人员		熊祖峰
记录人		熊祖峰