

监 理 日 志

日期： 2017 年 7 月 30 日

天气： 晴

星期： 天

气温： 19~32°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，根据业主单位提出的现场问题，要求各单位组织整改，限期十五天。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	今天开始整改，整改内容有站内消防消防指示、应急、疏散灯整改开始安装；管理区楼顶排气孔增加九十度弯头完成；综合楼水泵电源线进线穿管完成。开始平整光伏方阵前小土堆。汇流箱铁皮松动整改。炸药库围栏修复完成。管理区卫生间隔板开始测量尺寸准备采购材料进行安装。
其 他 事 项		
本现场监理人员		熊祖峰
记录人		熊祖峰