

# 监 理 日 志

日期： 2017 年 8 月 05 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 17~32°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，督促整改消缺，根据业主单位提出的现场问题，要求各单位组织整改，于 2017 年 8 月 15 号前整改完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	今日整改内容有：整改人数为 8 人，一台小型装载机。1#光伏组件线缆绑扎（完成 45%）；1#组件串间穿线管破损（完成 50%）；1#组件串间 PVC 管固定不结实（完成 50%）；1#组件串间接地线需刷黄绿漆（完成 50%）；1#厂区物料及杂物未进行清理（完成 60%）；1#部分支架水泥基础基板未拆除（完成 65%）。今天下午到场 4 人组件安装返工人员。
其 他 事 项	（对部分电气缺陷还未展开整改，等整改人员进场一同整改）	
本现场监理人员	熊祖峰	
记录人	熊祖峰	