

监 理 日 志

日期： 2017 年 8 月 08 日

天气： 阵雨

星期： 二

气温： 17~26°

工程名称：乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，督促整改消缺，根据业主单位提出的现场问题，要求各单位组织整改，于 2017 年 8 月 15 号前整改完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	今日整改内容有：整改人数为 7 人。综合楼、电控楼女儿墙避雷带支架间距不符合规范，部分支架固定不结实（完成 100%）。综合楼爬梯固定不结实，需加固（完成 90%）。平单轴光伏区 15—8 汇流箱正对面组串第九块组件污垢遮挡已变色，需更换（完成 100%）。气象监测站无地线、辐照仪与组件角度不一致（完成 100%）。卫生间设计要求蹲位间应有隔板（完成 100%）。
其 他 事 项		
本现场监理人员		熊祖峰
记录人		熊祖峰