

监 理 日 志

日期： 2017 年 8 月 09 日

天气： 晴天

星期： 三

气温： 17~28°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，督促整改消缺，根据业主单位提出的现场问题，要求各单位组织整改，于 2017 年 8 月 15 号前整改完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	今日整改内容有：整改人数为 7 人。综合楼爬梯固定不结实，需加固（完成 100%）。配电室无临时接地端子（完成 100%）。综合楼爬梯固定不结实，需加固（完成 100%）。 1、3#方阵之间接地黄绿漆（1 区完成，3 区完成 20%）。站内架空线塔无标示牌，主缆穿线管无抱箍（完成 100%）。
其 他 事 项		
本现场监理人员		熊祖峰
记录人		熊祖峰