

监 理 日 志

日期： 2017 年 8 月 11 日

天气： 晴天

星期： 五

气温： 17~28°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，督促整改消缺，根据业主单位提出的现场问题，要求各单位组织整改，于 2017 年 8 月 15 号前整改完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏华能建设工程集团有限公司	今日整改内容有：整改人数为 8 人。3#方阵之间接地黄绿漆（50%）；1#汇流箱出线接线端子与连接螺栓不匹配（10%加垫片）；3#厂区物料及杂物未进行清理（40%）。
其 他 事 项		
本现场监理人员		熊祖峰
记录人		熊祖峰