

# 监 理 日 志

日期: 2017 年 8 月 13 日

天气: 晴天

星期: 天

气温: 18~30°

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监理工作情况	巡视现场,督促整改消缺,根据业主单位提出的现场问题,要求各单位抓紧组织整改,要求施工单位汇流箱内增加垫片时注意安全,做好防护措施,必要时停电施工。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	今日整改内容有: 整改人数为 8 人。3#厂区物料及杂物未进行清理(完成 80%)。下有光缆警示立柱固定不结实(完成 100%)。3#方阵之间接地黄绿漆(完成 80%)。1#汇流箱出线接线端子与连接螺栓不匹配(完成 100%)。
其他事项		
本现场监理人员	<u>熊祖峰</u>	
记录人	<u>熊祖峰</u>	