

# 监 理 日 志

日期： 2017 年 8 月 14 日

天气： 晴天

星期： 一

气温： 18~30°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，督促整改消缺，根据业主单位提出的现场问题，要求各单位抓紧组织整改，要求施工单位汇流箱内增加垫片时注意安全，做好防护措施，必要时停电施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	今日整改内容有：整改人数为 9 人。部分支架生锈（3 区 U 型支架）（完成 40%）。3#方阵之间接地黄绿漆（完成 100%）。站内部分消防应急灯安装不符合规范、个别应急灯电源指示灯不亮，综合楼过道无疏散指示标，开始准备整改。
其 他 事 项		
本现场监理人员	熊祖峰	
记录人	熊祖峰	