

# 监 理 日 志

日期： 2017 年 8 月 16 日

天气： 晴天

星期： 三

气温： 20~31°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

|                            |                                                                         |                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视现场，督促整改消缺，根据业主单位提出的现场问题，要求各单位抓紧组织整改，要求施工单位带点操作时注意安全，做好防护措施，必要时停电施工整改。 |                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                    | 施工内容及进度                                                                            |
|                            | 江苏华能建设工程集团有限公司                                                          | 今日整改内容有：整改人数为 8 人。 站内部分消防应急灯安装不符合规范、个别应急灯电源指示灯不亮（完成 100%）。3 区部分接地扁钢搭接面积不够(完成 30%)。 |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                         |                                                                                    |
| 本现场监理人员                    |                                                                         | 熊祖峰 贾东生                                                                            |
| 记录人                        |                                                                         | 贾东生                                                                                |