

监 理 日 志

日期： 2017 年 8 月 17 日

天气： 多云

星期： 四

气温： 22~33°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，督促整改消缺，根据业主单位提出的现场问题，要求各单位抓紧组织整改，要求施工单位带点操作时注意安全，做好防护措施，必要时停电施工整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	今日整改内容有：整改人数为 7 人。部分支架生锈。完成（100%）， 组串间穿线管破损（完成 85%），串间 PVC 穿线管固定不结实（完成 85%）。区部分接地扁钢搭接面积不够（完成 50%），汇流箱出线接线端子与连接端子不匹配完成（50%），场区视频监控立柱螺栓生锈（100%）。
其 他 事 项		
本现场监理人员		熊祖峰 贾东生
记录人		贾东生