

监 理 日 志

日期： 2017 年 2 月 25 日

天气： _____

星期： 六

气温： _____

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>今天上午组件到场八车，分别卸在 1、3 区，每车留一箱作为抽检，八车当天卸完。 (今天为止所有组件全部到齐)</p> <p>针对地线沟深度问题，设计负 800 深，但由于现场实际地况原因给施工造成很大的难度，同时也严重的影响施工进度，为了不影响施工质量及进度的同时，经三方现场商讨决定，对接地沟深度做相应的调整；混凝土灌注桩的接地沟深度不得小于 450 mm，对于条形基础的接地；由于条形基础实际施工中，组与组的条形基础多处基本相联，同时又高出地面，因此采用挖沟的方式不太合适，改为檩条对檀条联接。(采 软联接、硬联接)</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 他 事 项		
本现场监理人员	王科、李尚明、朱号兵	
记录人	王科	