

# 监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 2 日

天气： 晴

星期： 四

气温： -9° ~9°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天上午监理例会，箱逆变厂家到场对箱逆变器全面检查、消缺为并网前做准备，组件检测单位进场，对组件开始检测，要求施工单位做好配合工作。督促施工单位对光伏区的支架进行整改。检查 1 区组串与组串间的 4 平方线敷设质量、外观感，外观不美观、敷设不规范，没有软管过度和弯头，要求施工方整改。提醒施工方准备防火封堵施工队进场，要求有相应的资质。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、朱号兵	
记录人	李尚明	