

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 4 日

天气： 晴

星期： 六

气温： -9° ~9°

工程名称：乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、一、二区组件安装所用螺丝供货不及时，现场安装受影响。 2、昨天夜里组件测试完毕，等待测试结果。 3、目前管理区施工所需材料已与供货商联系好均已落实，只要具备施工条件，立刻进场。 4、昨天的工程例会提出；要求施工方对已安装好的区域、子阵（支架、组件、汇流箱、接地、等）做自检，检查合格后，申报区域、子阵报验并通知甲方、监理进行复检 5、检查 2、5 号方阵箱逆变接地情况；搭接面、焊接质量，符合要求。 6、检查中发现 2 车方阵支架安装中有少量的灌注桩与立栓连接处间隙较大，螺丝也没上紧。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、朱号兵、熊祖峰
记录人		熊祖峰