

# 监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 5 日

天气： 晴

星期： 天

气温： -9° ~5°

工程名称：乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、上午检查 7、8、9、10 箱逆变器的接线情况；7、8、10 逆变器接线端子处原设计为六根 240 平方的电缆，因设计原因，又增加了两根 240 平方电缆，因此现有的接线端子处空间有限，无法处理好相间的绝缘问题，加上基础部位的电缆回填，使得电缆没有调节的余地，要想解决好相间的绝缘及接线空间问题，建议在接线端子处增加过渡铜排来解决接线空间、绝缘问题。</p> <p>2、在检查箱式变压器接线时，9 号变压器接线端子处有受力及变形情况，建议增加电缆支架托起、固定电缆，减少电缆对接线端子处的受力、变形。</p> |                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                                | 施工内容及进度                               |
|                            | 江苏华能建设工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                        | 三区 13 号方阵组件安装、14 号方阵汇流箱接线、电缆沟开挖、电缆敷设。 |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| 本现场监理人员                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 李尚明、朱号兵、熊祖峰                           |
| 记录人                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 熊祖峰                                   |