

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 6 日

天气： 晴

星期： 一

气温： -8° ~5°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、前期天气原因还有 600 多组灌注桩没浇灌，今天浇灌桩施工队进场准备，近两天开始施工。 2、今天因螺丝供货不及时，组件安装暂停。（一、三区组件安装暂停）	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	1、三区 14 号方阵逆变器接线、汇流箱接线，控制电缆敷设。 2、三区 12 号方阵变压器电缆制作。 3、7、8、10 箱逆变接线调整。（昨天的问题进行整改）
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、朱号兵、熊祖峰
记录人		熊祖峰