

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 7 日

天气： 晴

星期： 二

气温： -10° ~3°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场核对二号区域变压器间 7、8、9、10 到铁塔电缆长度，统计实际数量做增补计划。（设计清单量偏紧与实际用量有误差。） 2、7、8、10 逆变器接线重新处理，处理好后通知甲方、监理检查，正在处理中。 3、紧缺压块螺丝今天下午 4 点到达现场。已停止了两天没能安装。（原计划三月 5 日完成） 4、关于二区组串与组串间的接接线不合格问题已多次提出，要求施工方尽快整改，今再次要求抓紧整改，拖是没用的，早整早了事。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	15 号方阵汇流箱安装、14 号方阵电缆沟开挖、电缆敷设。 5、6 号快接头插接完成，3 号区完成组件快插头 480 组，14 号箱、逆变接地完成，15 号放支流电缆完成 50%，通信线 50%，支架，组件安装进行消缺。
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、朱号兵、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	