

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 8 日

天气： 晴

星期： 三

气温： -9° ~4°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、灌注桩施工队现场水电安装，为施工准备。 2、关于厂家所提供压块螺栓存在的质量问题，供货商今天到场与施工方协商更换费用。（正在协商）	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	6 号组件连接 70 组，15 号直流电缆敷设完成，配管完成，汇流箱接线完成 50%，11 号箱、逆变交流电缆完成 50%，5、6 区组件安装 35 组。
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、朱号兵、熊祖峰
记录人		熊祖峰