

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 9 日

天气： 晴

星期： 四

气温： -10° ~6°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、灌注桩施工队现场水电安装，为施工准备。 2、关于厂家所提供压块螺栓存在的质量问题，供货商今天到场与施工方协商更换费用。（正在协商中） 3、巡视现场要求施工单位严格按照规范设计要求进行设备接线。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	11、12、15#箱逆变设备接线完成；13、12#设备间电缆沟开挖；15#光伏汇流箱接线完成；
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、朱号兵、熊祖峰
记录人		熊祖峰