

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 2 月 25 日 星期六	气候	白天: 阴 夜间: 晴	气温	10℃ - 12℃
监理人员动态: 现场巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场监护					
施工机械动态: 平整场地					
施工进度情况	1. 光伏支架基础预埋件现场焊接加工完成 400 根 (35%) 预埋基础钢筋绑扎 50 根、3 号土地土方回填, 西山土地已落实; 2. 现场铲车一辆, 运土车一辆;				
检查发现的问题	现场 场地物品摆放混乱. 				
处理措施、意见、结果	对场地物品隔离、整齐摆放.  已整改.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		