

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 19MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 2 月 26 日 星期日	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	-1℃ - 18℃
监理人员动态:	现场巡查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现场监护				
施工机械动态:	平整场地				
施工进度情况	1. 光伏支架基础预埋件现场焊接加工完成 56 根 (45%), 预埋基础钢筋绑扎完成 100 根。 2. 2# 土地场回填完成。 3. 现场铲车、运土车、挖掘机各一辆。				
检查发现的问题	部分人员未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	已佩戴。				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌	总监签阅			