

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年2月27日 星期二	气候	全天:晴	气温	-2℃ - 19℃
监理单位动态:	现场巡查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现场监护				
施工机械动态:	平整场地.				
施工进度情况	1.光伏支架基础预埋件现场焊接加工完成根650根(10%)预埋基础锚筋绑扎完成200根. 2.强电地沟回填完成. 3.现场铲车、运土车、挖掘机各一辆.				
检查发现的问题	部分人员未按要求佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	已佩戴.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌	总监签阅			