

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年2月28日 星期三	气候	白天: 多云. 夜间: 晴	气温	1°C - 20°C
监理人员动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:	平整场地.				
施工进度情况 施工部位	1. 光伏支架基础预埋件现场焊接加工完成700根(60%), 预埋基础钢筋绑扎完成300根. 2. 第二道挡水墙砌筑开始.. 3. 现场铲车、挖掘机各一辆、运土车两辆.				
检查发现的问题	电焊机未做接地.				
处理措施、意见、结果	已整改.				
协调内容 或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		