

监 理 日 志

工程名称: 桐 柏 县 淮 源 镇 张 庄 村 1.9MW 分 布 式 光 伏 发 电 项 目

日期	2017 年 3 月 1 日 星期三	气候	全天: 多云.	气温	0℃ - 15℃
监理单位动态: 巡查		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态: 平整场地.					
施工进度情况	1. 光伏支架基础预埋件现场焊接加工完成 750 根 (66%). 预埋基础锚筋绑扎完成 400 根. 2. 第二道挡水墙砌筑完成 70%. 3. 现场铲车两辆. 挖掘机. 运草车各一辆.				
检查发现的问题	焊接人员未佩戴防护手套.				
处理措施、意见、结果	已佩戴.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌	总监签阅			