

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 3 月 18 日 星期六	气候	白天: 多云 夜间: 阴	气温	6℃—15℃
监理单位动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 3号平台桩基混凝土浇筑全部完成。 2. 2号平台桩基钻孔全部完成 3. 1号平台支架安装完成 75%。 4. 东山定位放线完成。				
检查发现的问题	部分管桩孔埋件内浮土、细石未进行清理。				
处理措施、意见、结果	需对桩孔内浮土、细石清理。 已进行清理。				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		